

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE - SIT- MD - 0 - 018

Date d'émission : 23/05/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

SIT : Nature du sol

1. Rappel du projet

Dans le contrat DSP (cf p 7/20 de l'annexe n° T-b-1 à la convention de délégation), les informations géotechniques sont regroupées dans une étude réalisée par ARCADIS (Dossier 51 02689 A01 NT 01 A). Cette étude géotechnique d'avant projet ne mentionne aucunement le risque de liquéfaction de sol.

Par ailleurs nous n'avons trouvé aucun document géotechnique dans le domaine public (carte géologique, Banque de données du sous — sol du BRGM, etc...) mentionnant un éventuel risque de liquéfaction des sols sous sollicitations sismiques autour de l'étang de Berre.

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☐
- Changement procédé ☐
- Autre ☒

Explications :

Les analyses de sol complémentaires menées par ANTEA en 2006 et les conclusions de l'étude de GEOTER ont conduit à considérer un risque de liquéfaction des sols sous sollicitations sismiques. De même l'arrêté d'exploitation demande une prise en compte du risque de liquéfaction des sols (Article 7.3.8).

3. Description de la modification proposée :

La prise en compte du risque de liquéfaction des terrains sous sollicitations sismiques entraîne des modifications sur le mode de fondation à considérer et sur le dimensionnement des fondations. Plus précisément, la capacité portante des fondations (superficielles ou profondes) est réduite de manière importante. Un surdimensionnement en nombre et en dimension de pieux et semelles est donc nécessaire. Des fondations qui étaient prévues de type superficielles ont dû être modifiées en fondations profondes.

Ainsi, pour obtenir la même portance qu'en l'absence de risque de liquéfaction, il est nécessaire:

- soit d'augmenter le nombre de pieux,
- soit d'approfondir les pieux, qui doivent être ancrés dans les Cailloutis de la Crau très indurés (à partir de 3 m sous le toit de cet horizon géologique) ce qui nécessite l'emploi de techniques de foration différentes et en particulier du trépannage.

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION		CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - SIT - MD - 0 - 018 Date d'émission :23/05/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI ☒</td> <td style="width: 30%;">NON ☐</td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI ☒</td> <td>NON ☐</td> </tr> </table> Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.			• Les Délais	OUI ☒	NON ☐	• Les coûts	OUI ☒	NON ☐								
• Les Délais	OUI ☒	NON ☐														
• Les coûts	OUI ☒	NON ☐														
6. Impacts sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">• ÉTUDES</td> <td style="width: 30%;">Non</td> </tr> <tr> <td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• PERFORMANCE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• EXPLOITATION</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• GARANTIES</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• SÉCURITÉ</td> <td>Non</td> </tr> </table>		• ÉTUDES	Non	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non	• PERFORMANCE	Non	• EXPLOITATION	Non	• GARANTIES	Non	• SÉCURITÉ	Non	
• ÉTUDES	Non															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non															
• PERFORMANCE	Non															
• EXPLOITATION	Non															
• GARANTIES	Non															
• SÉCURITÉ	Non															